

ESTADO DE AVANCE

En el seguimiento realizado en noviembre de 2022, la sociedad se encontraba realizando actividades de construcción y montaje en los cuatro tramos del proyecto (Chivor - Chivor II, Chivor II - Rubiales, Chivor II - Norte, Norte - Bacatá), incluyendo la Subestación Chivor II. Las quejas que se referenciaron en la visita estuvieron encaminadas al tema de uso de vías para la construcción del proyecto, desconocimiento de las medidas del Plan de Manejo Ambiental - PMA, demoras en los procesos de reasentamiento, cuerpos de agua cercanos a sitios de torre, procesos de imposición de servidumbre, entre otras; en Tabio y Subachoque persiste la fuerte oposición al proyecto y solicitan el cambio de trazado de este. La ANLA ha aclarado y atendido las quejas y solicitudes referidas en el marco de sus competencias.

En el medio biótico la sociedad ha realizado el rescate y la reubicación de las especies en veda nacional (epífitas) en dos de los predios autorizados. El porcentaje de ejecución de proyecto respecto al montaje de torres es de aproximadamente el 42% a febrero de 2023.



Sitio de Torre 6A – Tramo Chivor I – Chivor II. Vereda Arrayanes (San Luis de Gaceno)



Verificación ubicación sitios de Torre 16 y 17 Tramo Norte – Bacatá (Vereda El Mortiño - Cogua), con profesionales ANLA, Alcaldía Cogua y GEB.